




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Коефициент финансиране



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ПРОТОКОЛ № 2

от разглеждането и оценяването на офертите, подадени от участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш”**, публикувана в РОП под уникален номер 00352-2020-0004

Днес, 19.08.2020 година в град Полски Тръмбеш, ул. "Черно море № 4, в административната сграда на Община Полски Тръмбеш, в изпълнение на Заповед № СА-03-04-4544/5/ от 07.07.2020 г. на Кмета на община Полски Тръмбеш, се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Лариса Тодорова – Главен експерт в отдел „УТ”

ЧЛЕНОВЕ:

1. Мариана Георгиева – Началник отдел „Устройство на територията”
2. Стефка Буюклиева – Старши експерт обществени поръчки
3. Мая Спирдонова – Главен счетоводител и началник отдел „Счетоводство”
4. Силвия Йорданова - Ст. спец. „Еколог”

със задача: да разгледа, оцени и класира при условията на чл.53-чл.61 от Правилник за прилагане на Закон за обществените поръчки подадените предложения за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **“Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш”**

I. В съответствие със законовите разпоредби, след изтичане на срока по чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Поотношение на офертата на участник № 1 ДЗЗД „ЕВРОРАЗВИТИЕ” гр. София

С писмо вх. № СА-03-04-01-02/18.08.2020 година са постъпили допълнителни документи от участника **ДЗЗД „ЕВРОРАЗВИТИЕ” гр. София**. Представени са:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за **ДЗЗД „ЕВРОРАЗВИТИЕ”**, с коректно попълнена информация
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „Хидростроителство“ ООД, с коректно попълнена информация

Проект № BG16M1OP002-2.010-005 „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Когезионен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „Анивал Къмпани“ ЕООД, с коректно попълнена информация

4. Заверено копие на застраховка "Професионална отговорност" - „Хидростроителство“ ООД

5. Заверено копие на застраховка "Професионална отговорност" - „Анивал Къмпани“ ЕООД

6. Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2015 на „Хидростроителство“ ООД

7. Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2015 на „Анивал Къмпани“ ЕООД

8. Заверено копие на Сертификат ISO ISO 14001:2015 на „Хидростроителство“ ООД

9. Заверено копие на Сертификат ISO ISO 14001:2015 на „Анивал Къмпани“ ЕООД

10. Документи доказващи изпълнението на дейност сходна с предмета на поръчката, както следва:

- Заверено копие на Референция за изпълнен договор
- Заверено копие на Акт образец № 16
- Заверено копие на Акт образец № 15
- Заверено копие на Анекс към договор за консорциум

Съгласно констатациите в Протокол № 1 и от допълнително представените документи, Комисията установи, че участникът ДЗЗД „ЕВРОРАЗВИТИЕ“ е представил цялата изискуема информация, отстраняваща непълнотите и несъответствията на офертата с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Водена от горните констатации, комисията единодушно реши да допусне участникът ДЗЗД „ЕВРОРАЗВИТИЕ“ до следващ етап – разглеждане на техническото предложение за съответствието му с предварително обявените условия от Възложителя.

По отношение на офертата на участник № 2 „ХОУС-РУЕН“ ДЗЗД

С писмо вх. № СА-03-04-02-02/17.08.2020 година са постъпили допълнителни документи от участника „ХОУС-РУЕН“ ДЗЗД. Представени са:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „ХОУС-РУЕН“ ДЗЗД, с коректно попълнена информация

Проект № BG16M1OP002-2.010-005 „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Коеливен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

2. Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2015 на „ХоусМейдинг“ ООД
3. Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2015 на „Руен Холдинг“ АД
4. Заверено копие на Сертификат ISO ISO 14001:2015 на „ХоусМейдинг“ ООД
5. Заверено копие на Сертификат ISO ISO 14001:2015 на „Руен Холдинг“ АД
6. Удостоверение № IV- TV -010158 за вписване в ЦПРС на „ХоусМейдинг“ ООД
7. Удостоверение № IV- TV -009553 за вписване в ЦПРС за „Руен Холдинг“ АД
8. Анекс № 1 към договор за Обединение

Съгласно констатациите в Протокол № 1 и от допълнително представените документи, Комисията установи, че участникът „ХОУС-РУЕН“ ДЗЗД е представил цялата изискуема информация, отстраняваща непълнотите и несъответствията на офертата с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Водена от горните констатации, комисията единодушно реши да допусне участникът „ХОУС-РУЕН“ ДЗЗД до следващ етап – разглеждане на техническото предложение за съответствието му с предварително обявените условия от Възложителя.

II. Въз основа на констатациите на етап разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП на допуснатите участници, както следва:

1. ДЗЗД „ЕВРОРАЗВИТИЕ“ гр. София
2. „ХОУС-РУЕН“ ДЗЗД гр. Стара Загора
3. Обединение „ДЕПО ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“ гр. София

На основание чл. 56, ал. 2, от ППЗОП Комисията извърши проверка на техническите предложения на допуснатите до оценка на техническото предложение участници за установяване на съответствието им с предварително обявените условия.

Участник № 1 ДЗЗД „ЕВРОРАЗВИТИЕ“

Комисията установи, че техническото предложение на участника съдържа следното:

**1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация –
Образец № 3, придружено от:**

- Строителна програма
- Линеен график
- Списък на експертите – Образец № 3а
- Документи, доказващи образованието, правоспособността, квалификацията, специфичния професионален опит и участието в договори/услуги/проекти/дейност на експертите.

2. Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д” от ППЗОП – Образец № 4

- 1 бр. от Управителя на „Анивал Къмпани” ЕООД
- 1 бр. от Управителя на „Хидростроителство” ООД
- 1 бр. от Управителя на ДЗЗД „ЕВРОРАЗВИТИЕ”

Комисията разгледа обстойно представеното от участника Техническо предложение – строителна програма и линеен график и установи по отношение на съдържанието на документите следното:

Изисквания на възложителя	Техническо предложение на участника
<p>Представената от участника Строителна програма следва да съдържа минимум:</p> <p>1.1. Подход при изпълнение на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:</p>	<p>Предложеният от участника общ срок за изпълнение на поръчката е 47 месеца, вкл. 11 месеца за техническа рекултивация и мониторингова система и 36 месеца за биологична рекултивация.</p> <p>Техническото предложение (ТП) започва с кратко описание на състоянието на сметището и предвидените за изпълнение дейности по неговото рекултивиране. (стр. 1 - 4)</p> <p>Следва описание на подхода за изпълнение на дейностите и етапите на изпълнение на дейностите включени в поръчката (стр. 5 - 13). Подходът за изпълнение на дейностите предвижда осигуряването на оптимална организация за изпълнение на предмета на поръчката в необходимата</p>



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Коефициент фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

1.1.1. Обхват и дейности, съобразно виждането му за подхода, методите на изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат основни дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, вкл. подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на гаранционния срок, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора; За всяка една от дейностите участникът следва да посочи нейното наименование, както и описание на действията и поддейностите, които ще извърши по повод на изпълнението на дейността;

технологична последователност, продължителност и взаимнообвързаност на дейностите, отчитайки технологичния подход за постигане на целите на договора с най-висок качествен ефект, осигуряване на изпълнение на работите в определения в Линейния календарен план – график срок, чрез правилно организиране на предвидените за използване ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение предмета на поръчката и съответстващите дейности, изпълнение на работите при спазване на нормативната уредба и изискванията на техническите спецификации и инвестиционния проект, в активно сътрудничество и съгласуваност с възложителя.

Етапите на изпълнение на поръчката, са определени от участника, както следва:


Първи етап: Мобилизация и подготвителни дейности;
Втори етап: Почистване и подравняване на терена под проектното тяло на депото и оградните съоръжения;
Трети етап: Подготовка /освобождаване на място за източната дига, подравняване и полагане на баластра под габиони и диги/;
Четвърти етап: Полагане на фолио под предепонираните отпадъци, на нетъкан текстил от вътрешната страна на габионите и на системата за събиране и отвеждане на инфилтратата;
Пети етап: Предепониране, вертикално планиране, подравняване и уплътняване на отпадъците;
Шести етап: Изграждане на система за събиране и отвеждане на биогаза;
Седми етап: Изграждане на горен изолационен екран и дренажна система



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Когезионен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

за чисти повърхностни води, вкл. повърхностен водоотлив;
Осми етап: Изграждане на рампи/спусъци за достъп до равнинната площ на рекултивираното депо;
Девети етап: Мониторингова система;
Десети етап: Демобилизация;
Единадесети етап: Биологична рекултивация.

Посочените етапи са в пълно съответствие с етапите посочени от участника в линейния график за изпълнение на поръчката. За всеки от етапите са описани всички дейности и всички поддейности, вкл. всички СМР, които се предвижда да бъдат изпълнени. Посочените в програмата дейности и поддейности съответстват на предвидените в графика за изпълнение дейности и поддейности.


В строителната си програма участникът разглежда дейностите, които ще извърши по отстраняване на констатирани нередности при изпълнението на работите, дейностите по време на гаранционния срок и дейностите по въвеждане в експлоатация на строежа (стр. 14 - 21). Предвижда упражняване на текущ контрол на качеството при изпълнение на строителството, чрез контролни измервания и приемане на завършени видове строително-монтажни работи. При констатиране на отклонения извън рамките на допустимото ще се дават предписания за корекции на изпълнението. След изпълнение на допълнителните предписания отново ще се прави проверка и ще се подписват актовете и протоколите за текущо приемане на строително-монтажни работи. Предписанията за корекции на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейско фонг
за регионално развитие
Коезилен фонг



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

1.1.2. Описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, както и мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на проекта. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания за дейността, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им.

извършените СМР ще се изпълняват незабавно след получаване на предписанията. По време на гаранционния срок, участникът ще отстранява възникналите повреди, констатираните скрити дефекти и некачествено изпълнение работи, в срок от 5 дни след получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя. Разглеждайки дейностите по въвеждане на строежа в експлоатация, участникът подробно описва дейностите по приемане на техническата рекултивация по реда на Наредба 26, дейностите по приемане на техническата рекултивация по реда на ЗУТ, дейностите по приемане на биологичната рекултивация по реда на Наредба 26 и дейностите по въвеждане на строежа в експлоатация по реда на ЗУТ. Посочените дейности са обяснени в тяхната последователност и взаимна връзка. Посочени са лицата и институциите участващи в приемането на рекултивацията на депото, изискванията за приемане и документите, които трябва да бъдат съставени.

В строителната програма, на стр. 22 – 44 подробно са описани дейностите и поддейностите, които се изпълняват през всеки етап, включително всички СМР и технологията за тяхното изпълнение. Посочени са необходимите ресурси – работна ръка и механизация, за изпълнение на дейностите и поддейностите през всеки етап. В предложението си участникът представя технологиите за изпълнение на СМР, като за всеки вид работа включена в обхвата на поръчката са описани материалите, които ще бъдат вложени, изискванията към тях и техническите им



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Когезионен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

За всяка мярка следва да се посочат конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Следва да се опише и очакваният ефект от конкретната мярка.

характеристики. Описан е начина на изпълнение на работите, вкл. изискванията към изпълнението и изисквания по приемането на работите. Участникът е обхванал всички работи, необходими за изпълнение на предмета на поръчката. От изложението става ясно как се предвижда да бъдат изпълнени отделните работи и какви материали ще бъдат вложени.

След това в предложението си участникът описва технологичната последователност на изпълнение на работите в отделните етапи (стр. 45 - 48). Посочени са начало и край на работите, изяснена е последователността на изпълнение и едновременното изпълнение на някои видове работи, в съответствие с представения подход за изпълнение, предвиждащ съвместяване на дейности и стартиране на всяка дейност след завършване на предходната. Изложени са мотивите за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР. Посочени са необходимите ресурси – работна ръка и механизация, за изпълнение на работите през всеки етап. Описаната технологична последователност е в пълно съответствие с представения линеен график.

Участникът по-нататък описва нормативните изисквания за изпълнение на дейността, както и мерките свързани със спазването им - мерки за осигуряване на качеството на материалите, мерки за осигуряване на качеството на изпълнените СМР, мерки за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд, мерки за защита на собствеността, мерки за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Кожелинен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

1.1.3. Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от работната програма включва описание на използваната техника с посочване на дейностите, посочени по-горе, в които техниката ще бъде използвана, и нейното техническо предназначение. Посочване на работните звена, както и индивидуалните експерти и работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната компетентност. Описанието следва да отчита и времевото разпределение на техните ангажименти. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора за строителство. Участникът следва да посочи и вътрешнофирмената организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси, която предвижда да създаде и която следва да съответства на приложения Линеен календарен график и диаграма на работнатаръка.

опазване на околната среда и др. Представени дейностите за реализиране на мерките, а също така и служителите ангажирани с изпълнението на дейностите по прилагането на мерките и очаквания ефект от прилагането на мерките. (стр. 49 - 59)

Участникът представя на стр. 60 - 84 от строителната си програма подхода за изпълнение на поръчката и организацията, мобилизацията и разпределението на използваните за изпълнение на поръчката човешки и технически ресурси. Подходът за изпълнение на поръчката се базира на натрупания от участника опит в строителството и изпълнението на подобни обекти и се ръководи от следните основни принципи:

- Осигуряване на високо квалифициран персонал с опит в областта на обекта на поръчката, подкрепен от добра организация;
- Непрекъснат диалог и партньорство с Възложителя, координация с всички заинтересовани страни – компетентни държавни и общински органи;
- Запазването на фокуса върху ключовите резултати, които трябва да бъдат постигнати;
- Спазване на изискванията за качество и разпоредбите на действащото законодателство и др.

Представено е разпределението на човешките ресурси – ръководен персонал и работници. Предвижда се за изпълнение на работите работническият състав да се оформя в звена, по различните видове строително-монтажни работи, в зависимост от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Когезионен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

пряката специализация на съответния работник. Към всяко звено се прикрепя необходимата строителна техника и механизация. Предвидени са следните обособени звена:

• Геодезическо звено – 2 работници;

• Строително звено - състои се от кофражисти; арматуристи; бетонджии; общи работници – числеността му варира от 6 до 15 работници;

• Звено озеленяване – 10 работници за първата година на биологичната рекултивация и 5 работници за втора и трета година на биологичната рекултивация.

Описано е разпределението на работниците във времето, според изпълнението на дейностите в отделните етапи на поръчката. Представено е разпределението на строителната механизация необходима за изпълнение на работите – по време и според изпълнението на дейностите в отделните етапи на поръчката. Разпределението на ресурсите по време и по видове дейности е в пълно съответствие с посоченото в графика за изпълнение на дейностите.

В техническото си предложение участникът описва задълженията и отговорностите на ръководния екип в състав – ръководител обект, технически ръководител, експерт по качество, експерт по ЗБУТ, геодезист. Посочва дейностите включени в обхвата на поръчката, кой от експертите е ангажиран при изпълнението ѝ и как са разпределени отделните задачи между членовете на ръководния екип. Описва начините на комуникация между членовете на екипа определен за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Корелативен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

1.1.4. Участникът следва да опише и как ще се извършва доставката на всички необходими за обекта материали, съобразно предложената от него организация на дейностите, така че да се гарантира изпълнението на договора в срок. Участникът следва да посочи и конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, както мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване. За всяка една от мерките участникът следва да опише нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането

изпълнение на обекта.

В строителната програма също така, са представени подробно начините на комуникация, взаимодействие и субординация с Възложителя и останалите участници в строителния процес - съобщения, разговори, писмена кореспонденция, обмен на документация, отчитане на строителството, провеждане на работни срещи и др. Участникът се спира и на действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя.

В строителната си програма(стр. 85 - 104), участникът представя организацията си по доставка на необходимите материали за изпълнение на работите. Предвижда всички материали, които ще се вложат при изпълнението на обекта да бъдат нови продукти. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадка ще бъде придружена със съответните сертификати за произход и качество в съответствие с определените технически стандарти, декларация за съответствие, удостоверяваща съответствието на продукта със съществените изисквания към строежите и инструкция за употреба. Разглежда организацията на доставката на материали, в следните аспекти:

- Срочност/темп на доставките на материали;
- Контрол на качеството на влаганите строителни материали;
- Транспорт и складиране, съхранение и охрана на материалите, като подробно се



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Корелационен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите. Организацията и подходът, както и предложените и определени етапи, дейности технология и последователност на изпълнение от участника следва да гарантират изпълнението на обществената поръчка съобразно изискванията на техническите спецификации, нормативната уредба и да обосновават и гарантират изпълнението на дейността по строителството в предложения от участника срок.

1.2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Този елемент от предложението на участника включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименованието, същността и обхвата, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по

спира на следните мерки:

- Мерки за своевременна доставка на необходимите материали;
- Мерки за осигуряване на входящ контрол на качеството и съответствието на доставяните материали;
- Мерки за упражняване на контрол върху транспортирането и съхранението на материалите.

За всяка от мерките са посочени обхвата и аспектите на проявление на мярката, дейности по текущо прилагане на мярката в процеса на изпълнение, предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнениена мярката, отговорните експерти, начина на взаимодействие между отговорните експерти, резултати от прилагането на мярката.

В описанието, участникът се спира подробно и на мерки за осъществяване на контрол при закупуване на материали и мерки за управление на несъответстващи на техническите изисквания материали.

Участникът е представил следните мерки за опазване на околната среда по време на строителството на стр. 105 - 123 от строителната си програма:

- Мерки за недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Мерки за намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- Мерки за управление на генерираните строителни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Козеливски фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

изпълнение на дейностите са повече от един, който експерт кой от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на настоящия раздел. В тази част на работната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките, тяхното времево разпределение, включително и очакваните екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване. Съвкупността от мерките както и планът като цяло следва да обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейността по строителството.

отпадъци в процеса на строителство.

За всяка от мерките за опазване на околната среда са посочени същност и обхват на мярката, конкретни действия по текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, отговорните експерти за изпълнение на мярката, взаимодействието между експертите, въздействие на мярката върху изпълнението на договора и очаквания екологичен ефект от прилагането на мярката.

В техническото предложение е описана политиката на участника по отношение на опазване на околната среда, в това число цел, обхват и разпространение, внедряване и функциониране, оперативен контрол, мониторинг. Описани са действията и организацията за предприемане по време на строителството на всички необходими мерки, свързани с опазване на компонентите на околната среда - въздух, вода, почви, отпадъци, биологично разнообразие, шум и вибрации.

Участникът посочва нормативните изисквания относими към опазването на околната среда и описва мерки свързани със спазването им, като в табличен вид представя:

- Конкретните мерки за опазване на компонентите на околната среда;
- Период/ фаза на изпълнение на мярката, в зависимост от дейностите, които се изпълняват на обекта;
- Резултат от прилагането на

2. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, техническите и качествени характеристики на материала. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.

3. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да е обвързан и да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности.

Графикът следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството.

Графикът следва да бъде изготвен по дейности на строителство и в него следва да са ясно отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички операции, включени в КС към документацията за участие в процедурата.

В графика трябва да бъдат посочени междинни срокове за завършване на отделните етапи на изпълнение.

Крайната дата на изпълнение на строителството

мярката;

- Осъществяване на контрол по изпълнение на мерките, вкл. отговорни лица;

На стр. 124 – 128 от строителната програма е представена в табличен вид спецификацията на материалите, които участникът предвижда да бъдат вложени на строежа. Посочени са вида материал, производител / дистрибутор, характеристики на материала и стандарти, количество на материала за влагане. В таблицата са описани всички материали, които се предвижда да бъдат вложени на обекта.

Участникът е представил Линеен график, който съдържа:

- Етапи на изпълнение на дейностите, в пълно съответствие с етапите посочени в строителната програма;
- Начало, край и продължителност на всеки етап;
- Всички дейности /СМР включени в поръчката;
- Времетраене на дейностите/СМР (продължителност в дни, вкл. началото и края на всяка дейност/ СМР).
- Брой работници за изпълнение на всяка дейност (СМР), вкл. квалификация, специалност, др.
- Механизацията (брой и вид), необходима за изпълнението на всяка от дейностите (СМР);

Към линейния график са приложени



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Когнитивен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

се определя с датата на съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане на обекта съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, което следва да е видно от представения в офертата линеен график.

При изготвянето на графика да се отчетат технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на всеки вид отделна работа от КС, както и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината и атмосферните влияния и особеностите на терена.

В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС.

Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с техническите спецификации, Организацията за изпълнение на поръчката и ценовото предложение на участника.

Забележка: Участник, чиято техническо предложение за изпълнение на поръчката показва вътрешна несъвместимост и/или противоречие, по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др., както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка, се отстранява от по нататъшното участие в процедурата, както и противоречия с нормативната уредба, технически стандарти и/или правила, включително и/или използване на отменени такива. Участник, чийто линеен календарен план има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със строителната програма,

Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията.

Представеният от участника график е обвързан със строителната му програма, технологичната последователност на изпълнение на работите е в съответствие с техническата спецификация, графикът обхваща всички посочени в КСС дейности, реалистичен е и е изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Кожезивен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

техническата спецификация или други условия, заложи в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява.

Водена от горното комисията констатира, че участникът е представил техническо предложение, което отговаря на минималните изисквания на възложителя относно неговото съдържание и пълнота. Предложената последователност и технология на изпълнение на СМР, отговарят на Техническите спецификации, действащото законодателство и техническите изисквания и стандарти, а предложената организация, подход на изпълнение и разпределение на техническите и човешки ресурси съответстват на представения линеен график.

С оглед гореизложеното, Комисията взе решение: допуска до етап оценка на техническото предложение Участник № 1 ДЗЗД „ЕВРОРАЗВИТИЕ”.

Участник № 2 „ХОУС-РУЕН” ДЗЗД

Комисията установи, че техническото предложение на участника съдържа следното:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация – **Образец № 3, придружено от:**

- Строителна програма
- Линеен график
- Списък на експертите – Образец № 3а
- Документи, доказващи образованието, правоспособността, квалификацията, специфичния професионален опит и участието в договори/услуги/проекти/дейност на експертите

2. Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д” от ППЗОП – **Образец № 4 – 1 бр. от „ХОУС-РУЕН” ДЗЗД**

Комисията разгледа обстойно представеното от участника Техническо предложение – строителна програма и линеен график и установи по отношение на съдържанието на документите следното:

Изисквания на възложителя	Техническо предложение на участника
Представената от участника Строителна програма следва да съдържа минимум:	Предложеният от участника общ срок за изпълнение на поръчката е 48 месеца, вкл. 12 месеца за техническа рекултивация и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Козелищен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

1.1. Подход при изпълнение на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:

1.1.1. Обхват и дейности, съобразно виждането му за подхода, методите на изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат основни дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, вкл. подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на гаранционния срок, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора; За всяка една от дейностите участникът следва да посочи нейното наименование, както и описание на действията и поддейностите, които ще извърши по повод на

мониторингова система и 36 месеца за биологична рекултивация.

Съдържанието на стр. 1 - 57 от Техническото си предложение (ТП) на участника представлява **препис на Техническите спецификации** на Възложителя.

Подходът при изпълнение на строителните процеси е представен на стр. 58 – 64 от ТП. След кратко представяне на възможностите на участника да изпълни строежа и на опита му в изпълнение на подобни строежи, както и на основните правила и норми при изпълнение на СМР, следва подробно описание на подхода за изпълнение на дейностите, предвиждащ разделянето на обекта на участъци /подобекти и изпълнение на предвидените СМР при комбиниране на методите на последователно, паралелно и изпреварващо изпълнение на работите на отделните подобект и на целия обект. Предвижда се работите да бъдат изпълнени при спазване на нормативната уредба и изискванията на възложителя.

След това (стр. 64 - 69) участникът описва етапите на изпълнение на поръчката, разделени на три фази, както следва:
Първа- „Подготвителен етап“;
Втора – „Основен (строителен) етап“;
Трета – „Довършителен етап“

През Подготвителния етап ще се организира временната строителна база, вкл. санитарно битовата база за работниците, ще се организира мобилизацията на работната ръка и механизацията, доставката на материали за строежа, поставяне на информационни табели, уточняване местоположението на елементи на подземната инфраструктура и др.

Продължителността на етапа съгласно линейния график е 1 месец. В линейния



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Корелационен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

изпълнението на дейността;

график са посочени и други дейности, които ще се изпълняват през първи етап – почистване и подравняване на терена под проектното тяло на депото, което е несъответствие между описаните работи и тези предвидени в графика. Освен това от графика не става ясно колко време е необходимо за организиране и мобилизация на строителната площадка и колко време остава за изпълнение на почистването и подравняването.

Описаните етапи на изпълнение на дейностите включени в поръчката не съответстват на етапите за изпълнение посочени в графика за изпълнение на дейностите.

През Основният етап ще се изпълнят СМР в съответствие с инвестиционния проект. Участникът не описва кои именно са тези СМР. В представения линеен график има посочен втори етап, но той обхваща единствено изграждането на диги и подпорни стени от габиони. Налице е несъответствие между описанието в програмата и представения график. Не е възможно да се установи времетраенето на Основния етап. Участникът не е посочил продължителността на този етап. Тъй като в линейния график липсва посочен такъв етап, не е възможно и оттам да се прецени колко е неговата продължителност. Етапите описани в строителната програма не съответстват на етапите за изпълнение посочени в графика. В програмата не са описани и дейностите, които ще бъдат изпълнени през този етап, откъдето да се проследи продължителността, началото и края на описания етап.

През трети етап - „Довършителен етап“, ще бъде извършена демобилизация на техниката и работниците, демонтаж на временната



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Когезионен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

1.1.2. Описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, както и мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на проекта. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания за дейността, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Следва да се опише и очакваният ефект от конкретната мярка.

строителна база, почистване на строежа и подписване на протокол обр. 15 за приемане на извършените СМР. **Както и предишния посочен етап, този също не е отбелязан в графика. Не е възможно да се определи неговата продължителност. Посочените за изпълнение дейности през този етап, липсват в графика за изпълнение. Не е ясно през кой от трите посочени етапа става изпълнението на биологичната рекултивация.**

В строителната си програма, по отношение на видовете СМР, предвидени за изпълнение и предлаганата технология на изпълнението им участникът представя в предложението си на стр. 70 – 90 Дейностите по организация на строителната площадка и изграждане на временна строителна база. Описва теоретично какво представлява строителното разрешение, какви са нормативните изисквания при стартиране на изпълнението на СМР, как се сменя технически ръководител и др. Изграждането на временната строителна база включва дейности по **съгласуване с ползвателите на съседните сгради, изграждане на временен ел. провод и обектово ел. табло, временно захранване с вода за питейни и строителни нужди, разполагане на част от базата върху улици, тротоари и зелени площи и др., откъдето става ясно, че предвидените дейности се отнасят до строеж разположен в урбанизирана среда, и в никакъв случай не отразяват спецификата на обществената поръчка.**

Участникът подробно разглежда мерки за осигуряване на противопожарно оборудване, временно електрозахранване, временно осветление, осигуряване на лични предпазни средства на работниците, организация по доставка на асфалтови смеси и др. **(описанието на мерките е неотносимо към същността на поръчката)**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Козеливен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Следва (стр. 91 - 105) описание на технологията на изпълнение на видовете СМР, като са обхванати следните видове работи – изсичане на храсти и дървета, изкопни работи (*Участникът предвижда те да бъдат изпълнени в съответствие с инвестиционния проект за рекултивация на сметище в гр. Земен*), подравняване, полагане на геотекстил, система за събиране и отвеждане на биогаза, изграждане на горен изолационен екран, дренажен слой за чисти повърхностни води, хумусен и подхумусен слой, повърхностно отводняване и биологична рекултивация съобразена с климатичните особености на **община Земен**.

Представените технологии за изпълнение на работите, обхващат само част от работите включени в поръчката, отнасят се до рекултивиране на друго сметище (Община Земен) и не съответстват на техническите спецификации на възложителя, нито на инвестиционния проект.

В техническото предложение на участника липсва описание на последователността на изпълнение на строителните процеси;

В техническото си предложение, стр. 105 – 115 участникът описва дейностите по:

- проверка и контрол на материалите;
- документиране на извършеното строителство;
- провеждане на изпитвания (*не е уточнено какво ще се изпитва*);
- предаване на екзекутивна документация;
- **заснемане и нанасяне на построените сгради в кадастъра;**
- съставяне на протокол обр. 15;

Описанието на дейностите е формално и не е съобразено със спецификата на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Кожезиански фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

1.1.3. Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от работната програма включва описание на използваната техника с посочване на дейностите, посочени по-горе, в които техниката ще бъде използвана, и нейното техническо предназначение. Посочване на работните звена, както и индивидуалните експерти и работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната компетентност. Описанието следва да отчита и времето за разпределение на техните ангажименти. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора за строителство. Участникът следва да посочи и вътрешнофирмената организационна

поръчката. Участникът не предвижда дейности по приемане на техническата рекултивация по реда на Наредба 26, без което е невъзможно съставянето на Протокол обр. 15.

В техническото си предложение, на стр. 116 - 123 следва описание на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Участникът по-нататък изрежда нормите, съдържащи в себе си нормативни изискванията за изпълнението на дейността, но не представя предложение за мерки свързани със спазването им, в т. ч. конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерти и др.(стр. 124).

По отношение на организацията, мобилизацията и разпределението на използваните за изпълнение на поръчката човешки и технически ресурси, участникът представя на стр. 125 - 142 от строителната програма, задълженията и отговорностите на ръководния екип в състав – технически ръководител, експерт по качество, експерт ЗБУТ, геодезист. В табличен вид са посочени дейностите които всеки един от експертите ще изпълнява, както и разпределението на отделните задачи между членовете на ръководния екип. Описани са начините на комуникация с възложителя – разговори, писмена кореспонденция, организиране на срещи и др. Описани са и начините на комуникация вътре в екипа на изпълнителя и комуникациите с останалите участници в строителния процес.

В ТП липсва описание на необходимите ресурси за изпълнение на поръчката – работна ръка и механизация, а също и разпределение на ресурсите за изпълнение на отделните дейности включени в обхвата на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Козелищен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

координация на работните звена и отделните човешки ресурси, която предвижда да създаде и която следва да съответства на приложения Линеен календарен график и диаграма на работата ръка.

1.1.4. Участникът следва да опише и как ще се извършва доставката на всички необходими за обекта материали, съобразно предложената от него организация на дейностите, така че да се гарантира изпълнението на договора в срок. Участникът следва да посочи и конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, както мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване. За всяка една от мерките участникът следва да опише нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите. Организацията и подходът, както и предложените и определени етапи, дейности технология и последователност на изпълнение от участника следва да гарантират изпълнението на обществената поръчка съобразно изискванията на техническите спецификации, нормативната уредба и да обосновават и гарантират изпълнението на дейността по строителството в предложението от участника срок.

поръчката.

В строителната си програма(стр. 143 - 148), участникът представя организацията по доставка на необходимите материали за изпълнение на работите. Описва системата си за планиране на доставките, чрез която ще се гарантира навременна доставка на всеки материал и съответствието на всеки материал с изискванията на възложителя. Спира се на мерките за контрол за спазване на изискванията за транспортиране и съхранение на материалите.

В описанието липсва информация относно същност и обхват на мерките, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението им, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото им изпълнение, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мерките.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Когезионен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

1.2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Този елемент от предложението на участника включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на настоящия раздел. В тази част на работната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките, тяхното времево разпределение, включително и очакваните екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване. Съвкупността от мерките

Участникът е представил следните мерки за опазване на околната среда по време на строителството на стр. 149 - 163 от строителната си програма:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

За всяка от мерките за опазване на околната среда са посочени същност и обхват, конкретни действия по прилагането ѝ, отговорните експерти за изпълнение на мярката, взаимодействието между експертите, въздействие на мярката върху изпълнението на договора и очаквания екологичен ефект от прилагането на мярката. Като възможни замърсители на околната среда са посочени – шум, вибрации, газове, генериране на отпадъци, разлив на гориво-смазочни материали.

В описанието на този елемент от техническото предложение липсва информация относно нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Кожелски фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

както и планът като цяло следва да обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейността по строителството.

2. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, техническите и качествени характеристики на материала. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.

3. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да е обвързан и да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности.

Графикът следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството.

Графикът следва да бъде изготвен по дейности на строителство и в него следва да са ясно отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички операции, включени в КС към документацията за участие в процедурата.

Началото на изпълнение на дейностите свързани с изграждането на обекта се определя от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с подписване на акт обр. 2а и заверка на Заповедната книга спрямо която следва да се

Участникът не е представил Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, техническите и качествени характеристики на материала.

Участникът е представил Линеен график, който съдържа:

Етапи на изпълнение на дейностите (в несъответствие с етапите посочени в строителната програма);

Всички дейности включени в поръчката, с изключение на дейностите по приемане на техническата рекултивация;

Времетраене на дейностите (продължителност в месеци, без посочване начало и край на всеки вид СМР).

Брой работници за изпълнение на всяка дейност (СМР), без посочване на квалификация, специалност, др.

Механизацията, необходима за изпълнението на всяка от дейностите (СМР);

В графика не са посочени междинни срокове за завършване на отделните етапи на изпълнение.

Към линейния график са приложени:

Диаграма на работната ръка;

В представеният от участника график е налице погрешна последователност на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Коезилен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

изготви графика.

В графика трябва да бъдат посочени междинни срокове за завършване на отделните етапи на изпълнение.

Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС, да се запише броя на работниците, които я изпълняват и за всеки ден общо да се запише броя на работниците

Крайната дата на изпълнение на строителството се определя с датата на съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане на обекта съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, което следва да е видно от представения в офертата линеен график.

При изготвянето на графика да се отчетат технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на всеки вид отделна работа от КС, както и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината и атмосферните влияния и особеностите на терена.

В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС.

Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с техническите спецификации, Организацията за изпълнение на поръчката и ценовото предложение на участника.

Забележка: Участник, чето техническо предложение за изпълнение на поръчката показва вътрешна несъвместимост и/или противоречие, по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др., както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към

изпълнение на работите – изграждането на системата за мониторинг е предвидено да стане преди изпълнение на работите по изграждането на горния изолиращ екран и др.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Козелинен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

настоящата поръчка, се отстранява от по-нататъшното участие в процедурата, както и противоречия с нормативната уредба, технически стандарти и/или правила, включително и/или използване на отменени такива. Участник, чийто линеен календарен план има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложи в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява.

Водена от горното, комисията констатира, че техническото предложение на участника **не отговаря на изискванията на възложителя** относно неговото съдържание, тъй като в своята „Строителна програма“, участникът **не разглежда някои задължителни елементи**, а други елементи са разгледани формално, без да е отразена спецификата на предмета на обществената поръчка, като несъответствието на предложението с изискванията на възложителя, се изразява в следното:

- Налице е несъответствие между посочените в линейния график етапи за изпълнение на поръчката и описаните в строителната програма етапи за изпълнение на поръчката;
- В строителната програма не е представено описание на дейностите, които ще бъдат извършени през отделните етапи;
- Участникът не е представил информация относно приемането на рекултивацията на депото за битови отпадъци по реда на Наредба 26 и обвързаността му със съставянето и подписването на констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане на обекта съгласно Наредба №3.
- В строителната програма не е представена информация за предвидени дейности по отстраняване на констатирани нередности и дейности по време на гаранционния срок.
- Участникът не е представил в Строителната си програма технологичната последователност на изпълнение на работите включени в поръчката;
- Представените технологии за изпълнение на работите, обхващат само част от работите включени в поръчката, **отнасят се до рекултивиране на друго сметище (Община Земен)** и не съответстват на техническите спецификации на възложителя, нито на инвестиционния проект;
- В ТП липсва описание на необходимите ресурси за изпълнение на поръчката – работна ръка и механизация, а също и разпределение на ресурсите за изпълнение на отделните дейности включени в обхвата на поръчката;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Кожевнен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

- В описанието на мерки за своевременна доставка на материалите и контрол на качеството, липсва информация относно същност и обхват на мерките, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението им, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото им изпълнение, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мерките;
- В описанието на предвидени мерки за опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР, липсва информация относно нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им;
- Участникът **не е представил Спецификация на всички използвани материали** с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, техническите и качествени характеристики на материала.
- В представеният от участника линеен график е налице **технологична несъвместимост при изпълнение на работите;**

Комисията не може да изиска от участника представяне на разяснения или допълнителни доказателства за данни посочени в офертата, тъй като същите ще доведат до промяна на техническото предложение на участника, което е не допустимо съгласно изискванията на чл.104, ал.5 от ЗОП.

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с документацията за участие и техническата спецификация, комисията предлага за отстраняване от участие „ХОУС-РУЕН“ ДЗЗД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

Участник № 3 Обединение „ДЕПО ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“

Комисията установи, че техническото предложение на участника съдържа следното:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация – **Образец № 3, придружено от:**
 - Строителна програма
 - Линеен график
 - Списък на експертите – Образец № 3а
 - Документи, доказващи образованието, правоспособността, квалификацията, специфичния професионален опит и участието в договори/услуги/проекти/дейност на експертите
2. Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д“ от ППЗОП – **Образец № 4 – 1 бр. от Обединение „ДЕПО ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“**
3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейско фон
за регионално развитие
Козелиски фон



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Комисията разгледа обстойно представеното от участника Техническо предложение – строителна програма и линеен график и установи по отношение на съдържанието на документите следното:

Изисквания на възложителя	Техническо предложение на участника
<p>Представената от участника Строителна програма следва да съдържа минимум:</p> <p>1.1. Подход при изпълнение на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:</p> <p>1.1.1. Обхват и дейности, съобразно виждането му за подхода, методите на изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат основни дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, вкл. подготвителните дейности, дейностите по</p>	<p>Предложеният от участника общ срок за изпълнение на поръчката е 39 месеца, вкл. 3 месеца за техническа рекултивация и мониторингова система и 36 месеца за биологична рекултивация.</p> <p>Техническото предложение (ТП) започва с кратко описание на състоянието на сметището и предвидените за изпълнение дейности по неговото рекултивиране. (стр. 1 - 3)</p> <p>Следва подробно описание на подхода за изпълнение на дейностите, основаващ се на следните принципи – законност, надеждност и предсказуемост, прозрачност, партньорство, отчетност, ефикасност, ефективност. Предвижда се работите да бъдат изпълнени при спазване на нормативната уредба и изискванията на възложителя, в активно сътрудничество и съгласуваност с възложителя, проектанта и строителния надзор. Подходът за изпълнение предвижда също така, по време на строителството да се приложат мерки за опазване на околната среда и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. (стр. 3 - 9)</p> <p>След това (стр. 9 - 15) участникът описва етапите на изпълнение на поръчката, както следва: Първи етап - „Техническа рекултивация“, разделен на следните подетапи: Първи подетап - „Подготвителни дейности и временно строителство“, през който ще се организира временната строителна база, ще</p>



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Когезионен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на гаранционния срок, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора; За всяка една от дейностите участникът следва да посочи нейното наименование, както и описание на действията и поддейностите, които ще извърши по повод на изпълнението на дейността;

се организира временното захранване с вода и електроенергия, ще се извършат геодезически заснемания и измервания. Продължителността на подетапа съгласно линейния график е 1 ден. *В линейния график са посочени и други дейности, които ще се изпълняват на този етап – откриване на строителната площадка, мобилизация на техника, което е несъответствие между описаните работи и тези предвидени в графика. Освен това в графика този подетап е посочен за изпълнение преди старта на дейностите по изпълнение на техническата рекултивация и не може да бъде част от етап „Техническа рекултивация“.*

Втори подетап - „Предепониране на отпадъци и геометрично оформяне на тялото на депото и предвидените съоръжения“. Участникът не е посочил продължителността на този етап. *Тъй като в линейния график липсва посочен такъв етап, не е възможно и оттам да се прецени колко е неговата продължителност. Етапите описани в строителната програма не съответстват на етапите за изпълнение посочени в графика. В програмата не са описани и дейностите, които ще бъдат изпълнени през този етап, откъдето да се проследи продължителността, началото и края на описания етап. Освен това участникът препраща към линейния график, откъдето да се проследи изграждане на „зъб“ на депото, но такова изграждане не е посочено в графика.*

Трети подетап - „Основни СМР – тяло на сметището, техническа рекултивация, система за отвеждане на повърхностните води“. Както и предишния посочен подетап, този също не е отбелязан в графика. Не е възможно да се определи неговата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Козелинен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

продължителност. Участникът описва дейностите, които ще изпълни през този подетап – изграждане на опорни диги и подпорни стени, полагане на фолио под тялото на отпадъците, изграждане на система за биогаза. Участникът не предвижда в този етап да се изпълни засипването на тялото на отпадъците с подхумусен и хумусен пласт.

Четвърти подетап - „Мониторинг“. За този подетап **липсва информация за дейностите**, които ще бъдат изпълнени, както и за неговата продължителност. В *линейният график липсва посочен такъв етап*, но е видно, че дейностите по изграждане на мониторинговата система са предвидени за изпълнение за 5 дни – от 78 до 82 ден.

Пети подетап – „Биологична рекултивация“. *Изпълнението на биологична рекултивация не може да бъде етап от изпълнението на техническата рекултивация. Изпълнението на биологичната рекултивация е възможно едва след завършване и приемане на техническата рекултивация.*

Трети етап: „Въвеждане на обекта в експлоатация“. Участникът не предвижда втори етап в изпълнението на дейностите включени в обхвата на поръчката. *Липсва описание на конкретните дейности, които ще се изпълнят през етап трети. Вместо това теоретично и формално са изброени дейности свързани с приключване на строителството, като има и дейности несъобразени със спецификата на поръчката – „изготвяне на инструкции за експлоатация“, „обучение на персонала, който ще поддържа съоръженията“, предоставяне на документация на „инженера“ и др. В линейния график липсва информация за такъв етап.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Кожезисент фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

1.1.2. Описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, както и мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на проекта. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания за дейността, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Следва да се опише и очакваният ефект от конкретната мярка.

На стр. 16 - 22 от Строителната програма са разгледани дейности по отстраняване на констатирани нередности и дейности по време на гаранционния срок. През гаранционния срок ще се осъществява ежемесечен мониторинг на рекултивираното сметище и при констатирани повреди и недостатъци, те ще бъдат отстранявани. Ще се осъществява постоянна комуникация с възложителя относно дейностите извършени през гаранционния период.

В строителната си програма, по отношение на видовете СМР, предвидени за изпълнение, участникът единствено представя разпечатка от линейния график – стр. 23 – 45. *Липсва предложение относно последователността на изпълнение на СМР, вкл. мотиви, която да се съпостави с предвижданията в линейния график.* По отношение на технологията на изпълнение на работите, участникът посочва единствено технология за изпълнение на изкопни работи и бетонови работи (стр. 46 - 50), която е преписана от Техническата спецификация на възложителя. *Липсва описание на технология за изпълнение на дренажните системи, системата за биогаз, подпорни стени от габioni, мониторингова система, отводнителни канавки и канали, биологична рекултивация и др.*

Участникът по-нататък описва нормативните изисквания за изпълнение на дейността, както и мерките свързани със спазването им(стр. 46 - 54). В табличен вид представя мерките, служителят ангажиран с изпълнението на дейността, експертът от ръководния състав отговорен за контрола по изпълнението на мярката, начина на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Козелевски фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

1.1.3. Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от работната програма включва описание на използваната техника с посочване на дейностите, посочени по-горе, в които техниката ще бъде използвана, и нейното техническо предназначение. Посочване на работните звена, както и индивидуалните експерти и работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната компетентност. Описанието следва да отчита и времевото разпределение на техните ангажименти. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора за строителство. Участникът следва да посочи и вътрешнофирмената организационна

взаимодействие между двамата и очаквания ефект от прилагането на мярката. На стр. 55 - 69 от строителната програма са описани подробно мерки за вътрешен контрол и организация на работа на строителния екип, с цел осигуряване на качество при изпълнение на СМР – преглед на документацията, подготовка на план за контрол на качеството, следене за несъответствия при изпълнение на СМР, контрол на материалите и оборудването и проследяемост и др. След това са описани мерки за намаляване дискомфорта на местното население, мерки за недопускане възникването на пожар, мерки за недопускане на вреди на лица и имоти и др.

По отношение на организацията, мобилизацията и разпределението на използваните за изпълнение на поръчката човешки и технически ресурси, участникът представя на стр. 70 - 91 от строителната програма, разпределението на човешките ресурси – ръководен персонал и работници. Предвижда за изпълнение на работите да организира работни звена съставени от квалифицирани и неквалифицирани работници, **но не посочва специалност на работниците, нито числен състав на звената.** В описанието липсва каквато и да е информация относно разпределението във времето на работната ръка. **Например в графика е посочено, че 1 работник ще достави, подреди и напълни с едър ломен камък 790 брбаioni (1580 м³), за 1 ден. В строителната програма липсва текст, който да обясни организацията или технологията на изпълнение на този вид работа от 1 работник за 1 ден.**

В техническото предложение са описани задълженията и отговорностите на ръководния екип в състав – ръководител обект, технически ръководител, експерт по качество, експерт ЗБУТ. В табличен вид са



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Кожеласен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

координация на работните звена и отделните човешки ресурси, която предвижда да създаде и която следва да съответства на приложения Линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

посочени всички дейности включени в обхвата на поръчката, кой от експертите е ангажиран при изпълнението ѝ и как са разпределени отделните задачи между членовете на ръководния екип. Описани са начините на комуникация с възложителя – разговори, писмена кореспонденция, организиране на срещи и др. Представена е схема илюстрираща комуникационните канали между участниците в строителството – строител, възложител и надзор, като е описана и организацията на комуникация между тях. По-нататък в предложението е описана и вътрешнофирмената организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси. На стр. 91 е показана таблица с необходимата механизация за изпълнение на работите. *Както при описанието на работната ръка, така и за механизацията не е посочена информацията относно заетостта ѝ по видове дейности, или пък разпределението ѝ във времето, които да биха могли да бъдат сравнени с данните посочени в графика за изпълнение. Например, в графика е предвидено за 2 дни да бъдат натоварени и транспортирани 25 000 м³ отпадъци от 4 самосвала, или за 1 ден един самосвал да извърши 100 курса, за превоз на над 3000 м³ отпадъци вкл. времето за натоварване и разтоварване. В строителната програма липсва описание каква е предвидената от участника организация, за да се реализират с тази механизация, междинните срокове в графика поотделно и общия срок за изпълнение на работите, като цяло.*

1.1.4. Участникът следва да опише и как ще се извършва доставката на всички необходими за обекта материали, съобразно предложената от него организация на дейностите, така че да се гарантира изпълнението на договора в срок. Участникът следва да посочи и конкретни мерки за осигуряване на своевременна

В строителната си програма (стр. 92 - 110), участникът представя организацията по доставка на необходимите материали за изпълнение на работите. Описва системата си за планиране на доставките, чрез която ще се гарантира навременна доставка на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Когезионен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

доставка на необходимите материали, както мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване. За всяка една от мерките участникът следва да опише нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите. Организацията и подходът, както и предложените и определени етапи, дейности технология и последователност на изпълнение от участника следва да гарантират изпълнението на обществената поръчка съобразно изискванията на техническите спецификации, нормативната уредба и да обосновават и гарантират изпълнението на дейността по строителството в предложението от участника срок.

1.2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Този елемент от предложението на участника включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на

всеки материал и съответствието на всеки материал с изискванията на възложителя. *Описанието е формално, което се потвърждава от факта, че в текста има оставени празни места за попълване на името на участника в процедурата, а също така текстове като „спецификация на необходимите материали ще бъде изготвена още с одобрението на инвестиционния проект“, подходящи за поръчка за инженеринг, но не и за поръчка за строителство.*

Следва описание на мерките за контрол на материалите и доставките вкл. складирането и охраната им. Посочени са отговорните лица за изпълнението на мерките. Разгледани са подробно следните мерки:

- Мерки за своевременна доставка на необходимите материали;
- Мерки за осигуряване на входящ контрол на качеството и съответствието на доставяните материали;

За всяка от мерките са посочени обхват на мярката, дейности по осъществяване на мярката и отговорните експерти, начина на взаимодействие между отговорните експерти, резултати от прилагането на мярката.

Участникът е представил следните мерки за опазване на околната среда по време на строителството на стр. 111 - 130 от строителната си програма:

- Управление на генерираните



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Кожеланен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименованието, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на настоящия раздел. В тази част на работната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките, тяхното времево разпределение, включително и очакваните екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване. Съвкупността от мерките както и планът като цяло следва да обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейността по строителството.

строителни отпадъци;

- Управление на опасните отпадъци;
- Управление на генерираните битови отпадъци;
- Недопускане разлив на гориво-смазочни материали;
- Намаляване на атмосферното и шумово замърсяване на въздуха;
- Възстановяване на естествения вид на използваните кариери и изкопи за набавяне на инертни материали и земни маси за обекта;

За всяка от мерките за опазване на околната среда са посочени същност и обхват, конкретни действия по прилагането ѝ, отговорните експерти за изпълнение на мярката, взаимодействието между експертите, въздействие на мярката върху изпълнението на договора и очаквания екологичен ефект от прилагането на мярката.

Като възможни замърсители на околната среда са посочени – шум, вибрации, газове, генериране на отпадъци, разлив на гориво-смазочни материали.

Участникът изброява нормативните актове относими към опазването на околната среда и описва мерки свързани със спазване на нормативните документи, а именно:

- Генериране на строителни отпадъци;
- Опасни отпадъци;
- Генериране на битови отпадъци;
- Разлив на горивно-смазочни материали;
- Атмосферното и шумово замърсяване на въздуха;
- Възстановяване на естествения вид на използваните кариери и изкопи за набавяне на инертни материали и земни маси за обекта,


т.е. същите мерки, които вече е описал в строителната си програма. Накрая е приложена таблица илюстрираща плана за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Коефициент фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

2. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, техническите и качествени характеристики на материала. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.

3. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да е обвързан и да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности.

Графикът следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството.

Графикът следва да бъде изготвен по дейности на строителство и в него следва да са ясно отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички операции, включени в КС към документацията за участие в процедурата.

Началото на изпълнение на дейностите свързани с изграждането на обекта се определя от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и

организацията на участника по изпълнение на мерките за опазване на околната среда, в която са записани конкретните дейности, които се предвижда да бъдат изпълнени, периода на тяхното прилагане и очаквания екологичен ефект от прилагането им.

На стр. 131 – 132 от строителната програма е представена в табличен вид спецификацията на материалите, които участникът предвижда да бъдат вложени на строежа. Посочени са вида материал, производител / дистрибутор, характеристики на материала и стандарти. **Участникът е посочил само 7 материала, с което не е изпълнил изискването да бъдат посочени спецификациите на всички материали и освен това не е посочил общото количество за влагане на всеки материал.**

Участникът е представил Линеен график, който съдържа:

Етапи на изпълнение на дейностите **(в несъответствие с етапите посочени в строителната програма);**

Всички дейности включени в поръчката;

Времетраене на дейностите (продължителност в дни, вкл. началото и края на всеки вид СМР).

Средносписъчен брой хора за изпълнение на всяка дейност (СМР), вкл. квалификация, специалност, др.

Механизацията, необходима за изпълнението на всяка от дейностите (СМР);

Към линеиния график е приложена Диаграма на работната ръка.

В представеният от участника график е налице погрешна последователност на изпълнение на работите –



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Когезионен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ниво с подписване на акт обр. 2а и заверка на Заповедната книга спрямо която следва да се изготви графика.

В графика трябва да бъдат посочени междинни срокове за завършване на отделните етапи на изпълнение.

Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС, да се запише броя на работниците, които я изпълняват и за всеки ден общо да се запише броя на работниците

Крайната дата на изпълнение на строителството се определя с датата на съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане на обекта съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, което следва да е видно от представения в офертата линеен график.

При изготвянето на графика да се отчетат технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на всеки вид отделна работа от КС, както и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината и атмосферните влияния и особеностите на терена.

В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС.

Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с техническите спецификации, Организацията за изпълнение на поръчката и ценовото предложение на участника.

Забележка: Участник, чиято техническо предложение за изпълнение на поръчката показва вътрешна несъвместимост и/или противоречие, по отношение на технология,

предепонирането, вертикалното планиране, подравняването и улътняването на отпадъците е предвидено да стане преди изпълнение на работите по изграждането на дигите и подпорните стени от габиони и полагането на фолио под отпадъците.

Графикът е нереалистичен – предвижда изграждане на подпорни стени от габиони за срок от 1 ден, с участието на 1 работник и 1 бордови автомобил с кран.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Когезионен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

срокове, материали, организация, човешки ресурси или др., както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка, се отстранява от по нататъшното участие в процедурата, както и противоречия с нормативната уредба, технически стандарти и/или правила, включително и/или използване на отменени такива. Участник, чийто линеен календарен план има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложиени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява.

Водена от горното, комисията констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя относно неговото съдържание и предложена технология, тъй като в своята „Строителна програма“, участникът не разглежда някои задължителни елементи, а други елементи са разгледани формално, без да е отразена спецификата на предмета на обществената поръчка, като несъответствието на предложението с изискванията на възложителя, се изразява в следното:

- Налице е несъответствие между посочените в линейния график етапи за изпълнение на поръчката и описаните в строителната програма етапи за изпълнение на поръчката;
- В строителната програма не е представено описание на дейностите, които ще бъдат извършени през отделните етапи;
- В представеният от участника график е налице технологична несъвместимост при изпълнение на работите;
- Графикът е нереалистичен – предвижда изграждане на подпорни стени от габиони за срок от 1 ден, с участието на 1 работник и 1 бордови автомобил с кран;
- Участникът не е представил в Строителната си програма технологичната последователност на изпълнение на работите включени в поръчката, липсва описание на подхода за определяне на посочената в графика последователност;

Проект № BG16M1OP002-2.010-005 „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Козелинен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

- Участникът не е представил технологии за изпълнение на СМР, включени в поръчката, с изключение на технология за изпълнение на изкопни и бетонови работи;
- В предложението на участника липсва информация за разпределението на човешкия ресурс за изпълнение на работите – за всеки от етапите и всяка от дейностите;
- В предложението е налице несъответствие между описаната в строителната програма механизация, необходима за изпълнение на работите и посочената в линейния график механизация;
- Описанието на доставката на материали в строителната програма е формално в по-голямата си част и не е съобразено със спецификата на поръчката;
- Участникът е представил Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, техническите и качествени характеристики на материала, в обем различен от изискванията на възложителя.

Комисията не може да изиска от участника представяне на разяснения или допълнителни доказателства за данни посочени в офертата, тъй като същите ще доведат до промяна на техническото предложение на участника, което е не допустимо съгласно изискванията на чл.104, ал.5 от ЗОП.

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с документацията за участие и техническата спецификация, комисията предлага за отстраняване от участие Обединение „ДЕПО ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

III. Въз основа на констатираното на етап разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката, за установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя, на основание чл. 57, ал.2от ПЗЗОП, Комисията извърши оценка на техническите предложения на допуснатите оферти по всички други показатели, различни от цената, съдържащи се в техническото предложение на участниците, съгласно предварително обявените от възложителя критерии и методиката за оценка на офертите, както следва:

1. Участник № 1 ДЗЗД „ЕВРОРАЗВИТИЕ“

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение:

При подробно запознаване с представения Списък на експертите – Образец № 3а и приложените към него документи, доказващи образованието, правоспособността, квалификацията, специфичния професионален опит и участието в договори/услуги/проекти/дейност на експертите, комисията констатира, че по показател П1 „Професионална компетентност на персонала“ участникът получава общо 60 точки, изчислени както следва:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Козелищен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТП НА УЧАСТНИКА	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
<p>1. Технически ръководител: Минимално изискване: висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, с професионална квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или средно образование с четиригодишен курс на обучение със специалност „строителен техник“ или еквивалентна специалност съгласно чл. 163а от ЗУТ.</p> <p>2. Геодезист: Минимално изискване: Инженер със специалност „Геодезия“ да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, в направление на висше образование „ Архитектура, стоителство и геодезия“ или еквивалентно когато образованието е придобито в чужбина.</p> <p>3. Експерт по безопасност и здраве в строителството:</p>	<p>Оценката по показател П1 „Професионалната компетентност на персонала“, който ще ръководи изпълнението на работите на обекта, съгласно представените данни в техническото предложение на участника, е както следва:</p> <p>Технически ръководител</p> <p>Специфичен професионален опит– 32 години: Технически ръководител на строежи сходни с предмета на поръчката – 3 строежа.</p> <p>Съгласно методиката за оценка, за специфичен професионален опит на техническия ръководител на обекта лицето има професионален стаж над 7 години и поне 3 обекта, за участие в качеството му на технически ръководител лицето има участие в 3 завършени строежа, сходни с предмета на поръчката, поради което получава оценка 25 точки.</p> <p>Геодезист</p> <p>Специфичен професионален опит– 15 години: Геодезист на строежи сходни с предмета на поръчката – 3 строежа.</p> <p>Съгласно методиката за оценка, за специфичен професионален опит на геодезист над 7 години и поне 3 обекта, за участието в качеството му на геодезист лицето е участвало в 3 завършени строежа, сходни с предмета на поръчката, получава оценка 25 точки.</p>



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Корезилен фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Минимално изискване: да притежава валидно удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

4. Специалист за контрол на качеството/отговорник по качеството

Минимално изискване: да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.

Участникът в поръчката може да използва ресурси на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че представи документи, доказващи че има на разположение тези ресурси.

Участникът може по своя преценка да предложи допълнителни, неключови експерти, които да подпомагат ключовите експерти при изпълнение на предвидените дейности, като посочи техния брой, квалификация, както и в изпълнението на кои задачи ще участват и за какъв период от време.

Избраният изпълнител следва да използва само посочените експерти.

Един експерт не може да заема две позиции в екипа за изпълнение на поръчката.

Експерт по безопасност и здраве в строителството

Специфичен професионален опит– 41 години:

Експерт по ЗБУТ на строежи– 1 завършен строеж.

Съгласно методиката за оценка, за специфичен професионален опит на Експерт по ЗБУТ лицето има опит над 5 години, но участие в качеството му на Експерт по ЗБУТ само в 1 завършен обект, поради което получава оценка 5 точки.

Специалист за контрол на качеството/отговорник по качеството

Специфичен професионален опит– 34 години:

Отговорник по качеството на строежи– 1 завършен строеж.

Съгласно методиката за оценка, за специфичен професионален опит на Отговорник по качеството лицето има опит над 5 години, но участие в качеството му на Отговорник по качеството само в 1 завършен обект, поради което получава оценка 5 точки.

За доказване професионалната компетентност на персонала, участникът е приложил следните документи: дипломи за завършено образование, референции и препоръки, автобиографии, извлечения от трудови книжки, за всеки от предложените експерти, а за експерта по ЗБУТ и отговорника по качество са приложени удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. и Удостоверение за осъществяване на контрол върху качеството на СМР и за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Коефициент фонд



Община Полски Тръмбеш



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	<p>съответствие на вляганите в строежите строителни продукти, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за камарата на строителите.</p> <p>Представените документи доказват образованието, правоспособността, квалификацията, специфичния професионален опит на експертите и участието им в строежи с предмет сходен с предмета на поръчката.</p>
--	--

Предвид горното участникът ДЗЗД „ЕВРОРАЗВИТИЕ” се допуска до следващия етап от процедурата – отваряне на ценово предложение.

В съответствие с разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ПЗОП комисията реши да отвори ценовите предложения на допуснатите участници/плик “Предлагани ценови параметри”/ на 10.09.2020 г. от 13:00 часа, за което ще обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

Комисията приключи работа на 04.09.2020 г.

Настоящият протокол е съставен и е подписан в един екземпляр.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на 04.09.2020 г., както следва:

КОМИСИЯ:

Председател:

инж. Лариса Тодорова:

Членове:

1. Мариана Георгиева:
2. Стефка Буюклиева:
3. Мая Спирдонова:
4. Силвия Йорданова:

Записано на основание
 чл. 36а, ал. 3 от ЗОП